

АДМИНИСТРАЦИЯ
АНТИПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2025 г.

№ 25-п

Об утверждении отчета о ходе работ
по муниципальной программе
«Программа комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры
Антиповского сельского поселения
Камышинского муниципального района
Волгоградской области»
по результатам за 2024 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Антиповского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области, утвержденным постановлением администрации Антиповского сельского поселения №88-п от 31.10.2013 года, постановляю:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Антиповского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области» утвержденной постановлением администрации Антиповского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области от 15.04.2021 года № 35-п «Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Антиповского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области», по результатам за 2024 год согласно приложениям 1,2 к настоящему постановлению.
2. Признать муниципальную программу эффективной.
3. Продолжить реализацию муниципальных программ в 2025 году.
4. Постановление подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте администрации Антиповского сельского поселения <http://antipovskoe-adm.ru/>.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Антиповского сельского поселения

С.Ф.Кусмарцева

Отчет

о ходе работ по муниципальной программе «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Антиповского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области» по результатам 2024 года

*I. Объемы и целевое использование средств в 2024 году
по муниципальной программе «Комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры Антиповского сельского поселения Камышинского муниципального района
Волгоградской области за 2024 год*

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой и утвержденными Решением Думы Антиповского сельского поселения от 13.12.2023 г. № 21/2 «О бюджете Антиповского сельского поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Антиповского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области» в 2024 году предусматривалось 1909,0 тыс. рублей, с учетом изменений на 31.12.2024 г. муниципальная программа составила 3369,292 тыс. руб. Кассовые расходы составили 3369,292 тыс. рублей или 100 %. Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Антиповского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области» по источникам финансирования

Источники финансирования	Уточненный план ассигнований на 2024 год (тыс. рублей)	Кассовый расход (тыс. рублей)	Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 x 100)
1	2	3	4
Бюджет сельского поселения	3369,292	3369,292	100
Всего	3369,292	3369,292	100

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Средства бюджета сельского поселения направлены на:
финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальными бюджетными учреждениями в сумме 3369,292 тыс. рублей;

II. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

В 2024 году муниципальная программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Антиповского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области» (далее – Программа) осуществлялась путем реализации программных мероприятий, сгруппированных по следующим задачам:

- обеспечение надежности поставки коммунальных ресурсов,
- повышение эффективности систем коммунальной инфраструктуры,
- обеспечение безопасности населения.

По всем показателям муниципальные задачи выполнены. Цели достигнуты.

III. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы

Выполнение программных мероприятий создало условия для улучшения исполнения конституционных прав граждан, сохранения и приумножения творческого потенциала области. Реализация Программы в 2024 году обеспечила увеличение доступности информации, услуг организаций культуры. Затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым в 2024 году результатам.

IV. Сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным докладами о результативности

Фактические показатели реализации Программы соответствуют показателям, установленным докладами о результативности.

V. Оценка эффективности результатов реализации муниципальной программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Антиповского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области»

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов (Приложение 2)

Анализ реализации Программы в 2024 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что эффективность реализации Программы составила 100 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты.

Отчет о ходе работ по муниципальной программе "Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Антиповского сельского поселения
Камышинского муниципального района Волгоградской области" по результатам за 2024 год

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Антиповского
сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области по состоянию на 1 января 2025 года

Программные мероприятия	Целевые показатели	Объем бюджетных расходов (тыс. руб.)				Показатели результативности муниципальной программы			
		Плановое значение (ассигнования)	Фактическое исполнение (По актам выполненных работ)	Профинансировано (кассовые расходы)	Степень выполнения мероприятия $\frac{Кф * 100}{Кп}$	Ед. изм.	Плановое назначение	Фактическое значение	Отклонение (+,-)
Реконструкция систем водоснабжения с. Антиповка	1) доля отремонтированных систем водоснабжения; 2) Доля обеспечения населения качественной водой	728,21	728,21	728,21	100,0	%	100	100	0
Реконструкция системы теплоснабжения с. Антиповка	1) доля отремонтированных систем теплоснабжения; 2) Доля обеспечения населения теплоснабжением	2641,082	2641,082	2641,082	100,0	%	100	100	0
ИТОГО		3369,292	3369,292	3369,292	100,000				

Показатель результативности 100 %

